

Baustelle Ottweiler, Karl-Marx-Straße

Erneuerung Trinkwasserleitung (Stand: 22.10.2025)

Lage der Baustelle	Karl-Marx-Straße, von Einmündung Mainzweilerstraße bis Brunnenweg
Beginn der Arbeiten	7. Juli 2025
Ende der Arbeiten	Februar 2027
Leitungslänge	ca. 440 Meter
Anzahl erneuerter Hausanschlüsse	46 Stück
Investitionskosten WVO	360.000 €
Ansprechpartner für die Baumaßnahme ist	Herr Niklas Wolter, Telefon: (06824) 9002-41



Baufortschritt						
	Beginn	20%	40%	60%	80%	Abschluss

Besonderheiten

Die Arbeiten erfolgen in zwei Bauabschnitten. Der erste Abschnitt wird zwischen den Einmündungen Brunnenweg und Mozartstraße durchgeführt, der zweite Abschnitt zwischen Mozartstraße und Mainzweilerstraße. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung der Straße, wobei abschnittsweise gebaut wird und das Baufeld nach Baufortschritt wandert. Die Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge im entsprechenden Abschnitt außerhalb des Baufelds zu parken.

Aufgrund Verzögerungen bei der Lieferung der abschließenden Asphalt-schicht im Abschnitt 1, ruht die Baustelle derzeit. Der Asphalt wird etwa Mitte November aufgebracht werden. Danach wird der Abschnitt 1 frei gegeben und die Arbeiten im Abschnitt 2 beginnen. So wird vermieden, dass die komplette Karl-Marx-Straße gesperrt werden muss.

